

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА № 12»**

ул. Советская д. 2А, г. Чайковский, Пермский край, 617762

Тел./ факс: 8 (34241) 6-17-64, 6-26-11

E-mail: mousosh121987@yandex.ru, http://sosh12.myl.ru

ОКПО 24057476. ОГРН 1025902035136

ИНН/КПП 5920011612/592001001

На № 10.03.2021 г. № 90  
от \_\_\_\_\_

*Заведующий  
Школа*

В 11 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы

Информация о принятых мерах по Представлению  
от 31.12.2021 г. № 132 и Постановлению № 132 по делу об административном правонарушении

№	Вид предписания	Мероприятия по устранению
1	На межэтажной лестничной площадке в лестничной клетке (пом. 18, согласно проектной документации, шифр 04-2017-ПБ) в результате укладки плитки образован перепад высотой 6 см.	Замечание устранено.
2	Высота эвакуационного выхода в свету, ведущего из лестничной клетки (пом. 4, согласно проектной документации, шифр 04-2017-ПБ) составляет 1,83 м, при требуемой не менее 2 м.	Высота данного прохода спланирована типовым проектом 1972 и установлена в 1985 г. при строительстве школы. Никакие реконструкции с 1985 года не производились. Замечаний в ходе плановых и текущих проверок по данному вопросу не было. Имелось Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности № 2 от 24.01.2021 г. (Приложение 1)
3	Перегородка, разделяющая помещения 18, 19 (согласно проектной документации, шифр 04-2017-ПБ) на 1 этаже в здании школы с дошкольными группами класса С0 выполнена из материала, имеющего класс пожарной опасности более чем К0(деревянная перегородка)	Предусмотрен ремонт спортзала, в ходе которого будет произведен демонтаж деревянных перегородок. Период ремонтных работ – июнь-июль 2021 г.
4	Дверь, установленная в противопожарной преграде, отделяющей пищеблок от коридора, выполнена с пределом огнестойкости менее EI30.	Планируется установка противопожарной двери. Период работ – июнь-июль 2021 г.

21/03/21 № 491  
лист № 11 03 2021  
11-ОНД  
УНД по Пермскому краю

5	Не подтверждено что кабельная линия (пом.26. согласно проектной документации, шифр 04-2017-ПБ) обеспечивает сохранность работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения ею функций и эвакуации людей в безопасную зону (не представлен документ, подтверждающий соответствие продукции требованиям пожарной безопасности, не подтверждено время эвакуации людей).	Предоставлен сертификат (Приложение 2). Организаций, производящих испытание кабельных линий, нами не найдено.
6	Не обеспечено дублирование сигналов системы пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	Заклучен муниципальный контракт № 0356300057620000001_61703 от 03.02.2021 г. с ИП Вамбольдом Е.В. по техническому обслуживанию объектовой станции радиосистемы передачи информации о пожаре (Приложение 3).

Директор МБОУ ООШ № 12



М.В. Котова